



UA Hegmatten Hallentorsanierung

Oberwinterthur

Bauherr

SBB AG, P-O-AM-ANL-ZO-PJ

Bauzeitraum

20.04.2020 - 21.08.2020

Projektdauer

4 Monate

Hauptmengen

Sanierung von 17 Hallentoren

Projektbeschreibung

Zum Unterhalt der S-Bahnen (DPZ, KISS) im Grossraum Zürich wurde 1989 die Unterhaltsanlage Hegmatten in Oberwinterthur erstellt. Nach 31 Jahren hatten die Einfahrstore in die Halle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht und mussten saniert werden.

Das Projekt beinhaltete die komplette Kernsanierung der automatisierten Einfahrstore. Dabei wurden die Lackierung, die Isolation und vor allem die halbtransparenten Kunststoff-Stegplatten sowie die Glasscheiben erneuert. Ebenfalls wurden Anpassungen an der Verkabelung und Ansteuerung der Tore vorgenommen. Die Durchführung der Arbeiten fand koordiniert während dem regulären Unterhaltsbetrieb statt.

Insgesamt wurden 34 Torflügel saniert.

Subunternehmer

Keller Glas AG (Winterthur), Ganz AG Konstruktions-Werkstatt (Felben-Wellhausen)

